

Anexo 4

Otros Antecedentes:

Fechas, Hitos y Cronograma

**Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental**

Proyecto

“Data Center Alto Jahuel Campus Sur”

GR Huiña SpA

GREENERGY

1. Fase de Construcción

Tabla 1. Fechas e Hitos Fase de Construcción

Fase de Construcción	
Fecha Estimada de Inicio	Julio del año 2028
Parte, obra o acción que establece el inicio	Instalación Cerco Perimetral
Fecha estimada de término	Julio del año 2031
Parte, obra o acción que establece el término	Deshabilitación de la Instalación de Faena

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Cronograma Fase de Construcción

Actividades	Meses (Año 1)												Meses (Año 2)												Meses (Año 3)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Limpieza de Terreno																																					
Acondicionamiento de Terreno																																					
Habilitación de Instalación de Faenas																																					
Instalación Cerco Perimetral																																					
Habilitación Camino de Acceso Temporal																																					
Habilitación de Caminos Internos																																					
Habilitación Camino de Acceso Permanente																																					
Montaje Edificio Data Center																																					
Construcción de Línea Alta Tensión Soterrada																																					

Actividades	Meses (Año 1)												Meses (Año 2)												Meses (Año 3)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Montaje de Subestación Reductora																																						
Prueba de Equipos																																						
Desmontaje de Instalación de Faenas y Limpieza																																						
Conexión y Puesta en marcha																																						

Fuente: Elaboración propia

2. Fase de Operación

Tabla 3. Fechas e Hitos Fase de Operación

Fase de Operación	
Fecha Estimada de Inicio	Agosto del año 2031
Parte, obra o acción que establece el inicio	Conexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Fecha estimada de término	Julio del año 2061
Parte, obra o acción que establece el término	Desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Cronograma Fase de Operación

Actividades	Meses (Año 4)												Meses (Año 5)												Año 6		Meses (Año 33)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Abastecimiento Energía Edificio DC																																									
Operación salas de datos/almacenamiento (salas IT)																																									
Operación Sistema de Climatización																																									
Monitoreo y Control																																									
Operación de sistemas de seguridad y emergencia																																									
Inspecciones Generale s																																									
Inspecciones y Mantención grupos GE																																									
Inspección y mantención de salas IT, salas técnicas y eléctricas																																									

Fuente: Elaboración propia

3. Fase de Construcción

Tabla 5. Fechas e Hitos Fase de Cierre

Fase de Cierre	
Fecha Estimada de Inicio	Agosto del año 2061
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desenergización del Proyecto
Fecha estimada de término	Julio del año 2062
Parte, obra o acción que establece el término	Retiro de IIFF

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Cronograma Fase de Cierre

Actividades	Meses (Año 34)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Habilitación de instalación de faena.												
Desenergización de las instalaciones.												
Demolición del edificio Data Center												
Desmantelamiento y retiro de las obras permanentes.												
Restauración de la geomorfa o morfología y la vegetación.												
Cierre y retiro de la instalación de faena.												

Fuente: Elaboración propia